



COMUNE DI ESPERIA

(PROVINCIA DI FROSINONE)

SETTORE 4° UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 764 del 08.10.2021

Settoriale n. 456 del 05.10.2021

OGGETTO:	'SPORT MISSIONE COMUNE 2020' PROGETTO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO SPORTIVO IN LOC. SAN PIETRO E MONTICELLI. - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI (CUP: I69C20000040004 - CIG: 8814468918)
-----------------	--

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.130 del 06/11/2020 con la quale veniva approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli impianti sportivi in loc. San Pietro e Monticelli dell'importo complessivo omnicomprensivo pari ad €. 747.844,07;

VISTA la propria Determinazione n. 144 del 02/03/2021 con la quale veniva affidato l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, pratica Enel, GSE ed Agenzia delle Dogane, relativamente ai due impianti sportivi "San Pietro" e "Monticelli", redigendo due progettazioni distinte con rispettive pratiche, all'Ing. Stefano Polsinelli, con Studio in Via Costantinopoli 20/b - Sora (FR) CF: PLS SFN 77S30 I838D – P.IVA: 02434090607;

VISTA la propria Determinazione n. 494 del 28/06/2021 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo alla "Messa in sicurezza e riqualificazione energetica dell'Impianto Sportivo di Monticelli";

VISTA la propria Determinazione n. 519 del 02/07/2021 con la quale venivano affidati i lavori di che trattasi alla ditta COGEDIS s.r.l. con sede in Via San Lorenzo 6, 03043 Cassino (FR), Cod Fisc. e P.Iva 02190290607, per un importo dei lavori pari ad €. 82.080,00 oltre ad €. 4.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad €. 8.658,00 per Iva al 10%, per un totale complessivo pari ad €. 95.238,00;

VISTA la propria determinazione n. 721 del 23/09/2021 con la quale veniva rimodulato il Q.T.E. post-gara;

VISTA la propria determinazione n. 735 del 22/09/2021 con la quale veniva approvato il 1° SAL ed i relativi atti contabili e contestualmente liquidata la fattura all'impresa esecutrice;

CONSIDERATO CHE durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di armonizzare ed adeguare, per alcuni aspetti, gli interventi previsti in fase progettuale, al fine di poter apportare leggeri miglioramenti nella qualità di parte dell'opera nonché risolti aspetti di dettaglio senza alterare l'impostazione progettuale;

CHE tali interventi risultano necessari in funzione di circostanze impreviste ed imprevedibili nella fase iniziale di progettazione e non alterano la natura del contratto;

CHE per tali circostanze si è ritenuto opportuno promuovere la redazione di una variante in corso d'opera in ottemperanza a quanto disposto dal comma 1) let. c) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. *“la necessità di modifica determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e la modifica non altera la natura generale del contratto”*;

CHE la Direzione Lavori ha provveduto alla predisposizione della documentazione di variante necessaria, e sottoscritta dall'impresa appaltatrice:

- Relazione tecnica di variante
- Computo metrico estimativo
- Computo metrico comparativo
- Elenco prezzi di variante
- Analisi nuovi prezzi di variante
- Elaborati grafici
- Schema atto di sottomissione
- Verbale concordamento nuovi prezzi

VISTO il seguente quadro economico di variante:

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO SPORTIVO		IN LOCALITA' MONTICELLI		
		POST-GARA	VARIANTE	VARIANTE POST-RIBASSO
A)	LAVORI			
A1)	Importo totale dei lavori a corpo	€ 90 000,00	€ 98 700,00	€ 98 700,00
A2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4 500,00	€ 4 935,00	€ 4 935,00
A3)	Importo lavori a CORPO (al netto del ribasso)	€ 82 080,00	€ -	€ 90 014,40
A4)	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A2+A3)	€ 86 580,00	€ 98 700,00	€ 94 949,40
	economie	€ 3 420,00	€ -	€ -
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1)	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 6 140,74	€ 47,84	€ -
B2)	Incarico professionale per rilievi	€ 1 618,42	€ 1 618,42	€ 1 618,42
B3)	Indagini geologiche e relazione geologica	€ 539,00	€ 539,00	€ 539,00
B4)	Lavori in economia	€ -	€ -	€ -
B5)	Spese tecniche generali	€ -	€ -	€ -
B6)	Progettazione esecutiva,direzione lavori, pratica Enel	€ 10 635,76	€ 10 635,76	€ 10 635,76
B7)	Sicurezza cantieri	€ 2 971,45	€ 2 971,45	€ 2 971,45
B8)	Pratica ENEL, GSE ed Agenzia delle Dogane per attivazione imp. ftv	€ 803,96	€ 803,96	€ 803,96
B9)	Collaudo per opere strutturali	€ -	€ -	€ -
B10)	Contributo previdenziale	€ 517,13	€ 517,13	€ 517,13
B11)	Iva 22% su spese tecniche	€ 2 572,22	€ 2 572,22	€ 2 572,22
B12)	Fondi per funzioni tecniche (art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016)	€ 1 800,00	€ 1 800,00	€ 1 800,00
B13)	Spese varie per omologazione LND e FIGC + ANAC	€ 1 168,31	€ 1 168,31	€ 1 168,31
B14)	Spese Open Genio, Coni, ENEL, GSE, allacci	€ 650,79	€ -	€ -
B15)	Iva sui lavori (a4+b1) al 10%	€ 8 658,00	€ 9 870,00	€ 9 494,94
	Totale B)	€ 38 075,78	€ 32 544,09	€ 32 121,19
	Economie	€ 3 420,00	€ -	€ 1 005,19
	Sommano (A+B)	€ 128 075,78	€ 131 244,09	€ 128 075,78

CHE per l'esecuzione degli interventi sopra sinteticamente descritti, che vanno a modificare il quadro iniziale dei lavori, è stato elaborato un computo metrico estimativo, dal quale si evince che è previsto un aumento del costo dei lavori pari ad €. 8.369,40, di cui €. 435,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Iva come per legge;

CHE l'importo sopraindicato trova copertura economica nelle economie di gara e negli imprevisti indicati all'interno del Q.T.E.;

CHE dalla documentazione prodotta dal D.L. si evince che trattasi di variante in corso d'opera di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

VALUTATA l'effettiva necessità di introdurre in corso d'opera variazioni dei lavori previsti ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 in quanto:

- sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della progettazione;
- le lavorazioni proposte non alterano la natura generale del contratto;
- sono proposte nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Appaltatrice;
- l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;

RITENUTO doversi procedere:

- all'approvazione della variante in corso d'opera relativa all'intervento di che trattasi;
- all'impegno di spesa di €. 8.369,40, comprensivo di €. 435,00 per oneri della sicurezza, oltre ad €. 836,94 per Iva al 10%, per un totale omnicomprensivo pari ad €. 9.206,34 in favore della ditta COGEDIS s.r.l. con sede in Via San Lorenzo 6, 03043 Cassino (FR), Cod Fisc. e P.Iva 02190290607;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni in Legge n. 55/2019 (c.d. "Sblocca-cantieri");

VISTO il D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito, con modificazioni, in Legge n. 120/2020- *Decreto Semplificazioni*;

VISTO il D.L. n. 77 del 31/05/2021 "Decreto Semplificazioni bis" convertito, con modificazioni, in Legge n. 108/2021;

RITENUTA la propria competenza in merito,

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente regolamento comunale per i servizi, le provviste ed i lavori in economia;

Visto il Bilancio di Previsione;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in preambolo:

- 1) DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 1) APPROVARE la variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, per i lavori di che trattasi, con incremento del costo dei lavori che trova copertura economica nel Quadro Economico dell'intervento, pari ad €. 8.369,40 comprensivo di €. 435,00 per oneri della sicurezza, oltre ad €. 836,94 per Iva al 10%, per un totale omnicomprensivo pari ad €. **9.206,34**, in favore della ditta **COGEDIS s.r.l.** con sede in Via San Lorenzo 6, 03043 Cassino (FR), Cod Fisc. e P.Iva 02190290607 (CUP: I69C20000040004 - CIG: 8814468918);
- Sub-impegnare la somma di complessivi €. **9.206,34**, in favore della ditta **COGEDIS s.r.l.** con sede in Via San Lorenzo 6, 03043 Cassino (FR), Cod Fisc. e P.Iva 02190290607 (CUP: I69C20000040004 - CIG: 8814468918) sul capitolo 20620113/1 come segue:
 - sub-impegnare l'importo pari ad €. 8.453,04 sull'imp. 2020/720/2021/1*
 - sub-impegnare l'importo pari ad €. 753,30 sull'imp. 2020/540/2020/1*
- 2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d. Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria.
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d. Lgs. n. 33/2013;
- 6) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è ANTONIETTA MACERA
- 7) di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Servizio
ANTONIETTA MACERA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei Vincoli di Bilancio (*ex. patto di stabilità interno*) ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche.

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche:

Rilascia parere FAVOREVOLE

Data, 08.10.2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MARILENA COVELLI

(Firmato digitalmente ai sensi art.21 del D.Lgs.82/2005)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 08.10.2021 al 23.10.2021

Data, 08.10.2021

Il Responsabile del Servizio
ANTONIO TUCCILLI

(Firmato digitalmente ai sensi art.21 del D.Lgs.82/2005)